

Звіт Управляючої компанії КП ЖЕГ про проведені роботи у період з 1 вересня 2021 року – 30 листопада 2021 року

Зварювальні роботи, що проводилися на аварійних ділянках у підвалах будинків, які обслуговує Управляюча компанія КП ЖЕГ

Стуса 1 (елеватор опалення)

- Замінили 2м труби діаметром 50.
(гаряча вода)
- Замінили 4м труби діаметром 25, 2м труби діаметром 20. Приварили 2 різьби і поставили 2 крани діаметром 20.

Сума витрат на матеріали: 1300 гривень

Стуса 3 (елеватор опалення):

- Замінили 2 метри труби діаметром 50, 1 метр діаметром 25. Приварили різьбу поставили кульовий кран діаметром 25.

Сума витрат на матеріали: 680 гривень

Стуса 6 під 51 квартирою (елеватор опалення):

- Приварили 4 різьби довжиною 20 см і 4 фланці. Поставили 2 шарових крани діаметром 40
під 52 квартирою (гаряча вода)
- Приварили 4 різьби і замінили 2 крани діаметром 20. Приварили 2 різьби і поставили 1 кран діаметром 15

Сума витрат на матеріали: 2800 гривень

Стуса 7 (елеватор опалення) весь матеріал придбали мешканці.

- Замінили 20м труби діаметром 50, 3м труби діаметром 25. Приварили 4 різьби діаметром 50, 2 різьби діаметром 25, 10 різьб діаметром 15 і поставили 4 шарових крани діаметром 50, 1 кран діаметром 20, 5 кранів діаметром 15.

Стуса 8 перший під'їзд (гаряча вода):

- Приварили 2 коліна діаметром 50, трубу діаметром 40 - 2 метри, 4 різьби довжиною 20 см і поставили 2 шарових крани діаметром 40, 2 кульових крани діаметром 20,.

Сума витрат на матеріали: 2770 гривень

Стуса 11 під 1 і 2 квартирою (холодна вода)

- Замінили 8м труби діаметром 25. Приварили 2 різьби діаметром 25, 2 різьби діаметром 15 і поставили 1 кульовий кран діаметром 25, 1 кульовий кран діаметром 15,

Сума витрат на матеріали: 890 гривень

Стуса 12 другий під'їзд (холодна і гаряча вода):

- Замінили 6,5м труби діаметром 32, 1м діаметром 25, 1,2м діаметром 15. Поставили кульові крани діаметром 20(3шт.) і кран діаметром 20(1шт.).

Сума витрат на матеріали: 1370 гривень

Стуса 14 під 36 квартирою (опалення):

- Замінили 6м труби діаметром 25.

Сума витрат на матеріали: 522 гривні

Стуса 15 під 77 квартирою (опалення) та під 17 квартирою (гаряча вода)

- Замінили 4м труби діаметром 40. Приварили 2 різьби і поставили кульовий кран діаметром 15.
під 37 квартирою (опалення)
- Замінили 2м труби діаметром 50. Приварили 2 різьби діаметром 20 і поставили 2 крани діаметром 20 та 2 крани діаметром 15

Сума витрат на матеріали: 1710 гривень

Стуса 16 під 38 квартирою (опалення):

- Замінили 2 м труби діаметром 20.

Сума витрат на матеріали: 140 гривень

Стуса 17 під 23 квартирою (опалення):

- Замінили 3м труби діаметром 50. Приварили 2 різьби і поставили 1 кульовий кран діаметром 20

Сума витрат на матеріали: 990 гривень

Шухевича 2а під 45 квартирою (холодна вода)

- Приварили 2 різьби діаметром 20. Поставили 1 кульовий кран діаметром 20

Сума витрат на матеріали: 250 гривень

Шухевича 6 під 1 квартирою (опалення)

- Приварили 2 різьби по 25 см діаметром 40

Сума витрат на матеріали: 190 гривень

Шухевича 8 під 33 квартирою (елеватор опалення)

- Приварили 2 різьби діаметром 50. Поставили 1кран діаметром 50.

Сума витрат на матеріали: 1060 гривень

Шухевича 10 під 18 квартирою (опалення)

- Замінили 5м труби діаметром 40, 1м діаметром 20. Приварили 4 різьби діаметром 20, 1 різьба діаметром 15. Поставили 2 кульових крани діаметром 20, 1 кульовий кран діаметром 15.

Сума витрат на матеріали: 1290 гривень

Шухевича 14 під 42 квартирою (опалення)

- Замінили 3м труби діаметром 20
під 9 квартирою (опалення)
- Приварили 4 різьби діаметром 20, 1 різьба діаметром 15. Поставили 2 крани діаметром 20, 1 кран діаметром 15.

Сума витрат на матеріали: 470 гривень

Шухевича 16 під 10 квартирою (опалення)

- Приварили 2 різьби діаметром 40

Сума витрат на матеріали: 180 гривень

Калуська 8 під 84 квартирою (опалення):

- Замінили 3м туби діаметром 20. Приварили 4 різьби діаметром 20 і 1 різьбу діаметром 15. Поставили 2 крани діаметром 20 і 1 кран діаметром 15.

під 1 квартирою (опалення)

- Приварили 4 різьби діаметром 20 і 1 різьбу діаметром 15. Поставили 2 крани діаметром 20 і 1 кран діаметром 15.

Сума витрат на матеріали: 1300 гривень

Стефаніка 17 (опалення)

- Приварили 1 різьбу діаметром 15. Поставили 1 кран діаметром 15
Сума витрат на матеріали: 170 гривень

Січових Стрільців 9 під 9 квартирою (опалення)

- Замінили 1м труби діаметром 20. Приварили 1 різьбу діаметром 20. Поставили 1 кран діаметром 20.
Сума витрат на матеріали: 270 гривень

Січових Стрільців 17, 4 під'їзд (опалення)

- Замінили 4м труби діаметром 25. Приварили 2 різьби діаметром 25. Поставили кран діаметром 25.
Сума витрат на матеріали: 650 гривень

Будівельників 9, 3 під'їзд (опалення):

- Замінили 4м труби діаметром 32. Приварили 6 колін діаметром 32 і 1 різьбу діаметром 15.
Сума витрат на матеріали: 1010 гривень

Загальна сума витрат на труби, різьби і крани становить: 20 012 гривень

(тут ще не враховані ацетилен, кисень, зварювальний дріт, різьучі круги, пакля, транспортні витрати)

Завдяки підтримці Андрієшина Василя Михайловича і депутата Савки Петра Степановича закупили усі матеріали для роботи в підвалі будинку Стуса 15 між 3 та 4 під'їздом. 30 листопада 2021 року провели аварійні роботи по заміні труб опалення, різьб та кранів.

- Труба діаметром 50 – 66 м/п
- Коліна діаметром 50 – 8шт
- Труба діаметром 20 – 6 м/п
- Крани діаметром 50 – 2шт
- Крани діаметром 20 – 7шт
- Крани діаметром 15 – 8шт
- Різьби діаметром 50 – 4шт
- Різьби діаметром 20 – 12шт
- Різиби діаметром 15 – 6шт

За підтримки міської ради, депутатів та екологічних коштів, було придбано матеріали і ми замінили аварійні каналізаційні підводи біля наступних будинків:

- Стуса 16 під'їзд 4
Ціна кошторису разом з технаглядом (34,322)
- Стуса 18 між 2 та 3 під'їздом
Ціна кошторису разом з технаглядом (34,322)
- Коновальця 11 під'їзд 1
Ціна кошторису разом з технаглядом (38,861)

- Ольги Басараб 2 між 2 та 3 під'їздом
Ціна кошторису разом з технаглядом (46,141)

- Будівельників 11 під'їзд 1
Ціна кошторису разом з технаглядом (37,628)

У найближчий час, якщо погодні умови сприятимуть цьому, плануємо провести такі заміни по наступних будинках:

- Стуса 11 під'їзд 1
- Січових Стрільців 3
- Січових Стрільців 11
- Коновальця 9
- Шухевича 2