

Матеріали які були закуплені та використані для обслуговування систем холодно, гарячого водопостачання, водовідведення, системи опалення у багатоквартирних будинках за період з 1 вересня 2021 року – 30 грудня 2022 року.

Зварювальні роботи, що проводилися на аварійних ділянках у підвалах будинків, які обслуговує Управляюча компанія КП ЖЕГ

Стуса 6 (елеватор опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 5м/п дм 50мм, 3м/п дм 32мм, 4м/п дм 25мм
- Приварили різьби, фланці та поставили крани: 2шт дм 50мм, 3шт дм 25мм, 6шт дм 20мм, 8шт дм 15мм.
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 7 (елеватор опалення) труби та крани придбали мешканці.

- Замінили труби: 20м/п дм 50, 20м/п дм 32, 3м/п дм 25.
- Приварили різьби та поставили крани: 4шт дм 50, 1шт дм 20, 5шт дм 15.
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 8 (гаряча вода)

- Замінили труби: 2м/п дм 76, 5м/п дм 50, 1м/п дм 32, 2м/п дм 40, 1м/п дм 25.
- Приварили різьби та поставили крани: 2шт дм 40, 3шт дм 32, 3шт дм 25, 3шт дм 20, 6шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 11 (холодна вода)

- Замінили труби: 5м/п дм 40, 11м/п дм 25,
- Приварили різьби і поставили крани: 1шт дм 50, 1шт дм 40, 1шт дм 32, 1шт дм 25, 2шт дм 20, 5шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 12 (холодна і гаряча вода)

- Замінили труби: 7м/п дм 32, 2м/п дм 25, 2м/п дм 15.
- Приварили різьби і поставили крани: 5шт дм 20, 5шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 13 (опалення, гаряча вода, холодна вода)

- Замінили труби: 8м/п дм 50, 15м/п дм 20.
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 50, 6шт дм 20, 2шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 14 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 3м/п дм 32, 8м/п дм 25.
- Приварили різьби і поставили крани: 1шт дм 50, 2шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 15 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 74м/п дм 50, 11м/п дм 40, 3м/п дм 32, 23м/п дм 20, 3м/п дм 15.
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 50, 3шт дм 25, 17шт дм 20, 16шт дм 15.
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Стуса 16 (опалення)

- Замінили труби: 2м/п дм 20.
- Приварили різьби і поставили крани: 4шт дм 20
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 17 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 3м/п дм 50, 7м/п дм 40, 5м/п дм 15.
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 20
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 19 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 2м/п дм 50, 3м/п дм 20, 2м/п дм 15.
- Приварили різьби і поставили крани: 3шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт
- Встановили світильники з датчиком руху на кожному поверсі по сходовій : 20шт

Стуса 21 (холодна та гаряча вода)

- Замінили труби: 7м/п дм 20, 2м/п дм 15.
- Приварили різьби і поставили крани: 3шт дм 20, 2шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стуса 22 (холодна та гаряча вода)

- Замінили труби: 4м/п дм 25, 6м/п дм 20, 2м/п дм 15.
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 25, 5шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт
- Встановили світильники з датчиком руху на кожному поверсі по сходовій: 20шт

Стуса 24 (холодна та гаряча вода)

- Замінили труби: 2м/п дм 50, 3м/п дм 25, 2м/п дм 15
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 25, 4шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт
- Встановили світильники з датчиком руху на кожному поверсі по сходовій: 20шт

Калуська 7 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 5м/п дм 40, 4м/п дм 15
- Приварили різьби і поставили крани: 3шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Калуська 8 (опалення)

- Замінили туби : 3м/п дм 20.
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 20, 1шт дм 15.
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Калуська 10 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 4м/п дм 50, 6м/п дм 25, 2м/п дм 20, 2м/п дм 15
- Приварили різьби і поставили крани: 3шт дм 25, 5шт дм 20, 5шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Калуська 13 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 3м/п дм 50.
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 50

- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Січових Стрільців 1 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 2м/п дм 50.
- Приварили різьби і поставили крани: 3шт американки дм 25, 3шт дм 20
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Січових Стрільців 3 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 2м/п дм 50, 4м/п дм 32, 2м/п дм 15, 13м/п дм 20
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 50, 4шт дм 20, 4шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Січових Стрільців 5 (опалення, холодна та гаряча вода)

- Замінили труби: 2м/п дм 32, 6м/п дм 20)
- Приварили різьби і поставили крани: 2шт дм 20
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Січових Стрільців 9 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 5м/п дм 32, 1м/п дм 20.
- Приварили різьби поставили крани: 2шт дм 20.
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Січових Стрільців 11 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 5м/п дм 40, 6м/п дм 25, 1м/п дм 20, 1м/п дм 15.
- Приварили різьби поставили крани: 2шт дм 25, 4шт дм 20, 4шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Січових Стрільців 17 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 7м/п дм 32, 5м/п дм 25, 4м/п дм 20, 3м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани: 4шт дм 25, 5шт дм 20, 2шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Січових Стрільців 21 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 8м/п дм 32, 7м/п дм 25, 5м/п дм 20, 4м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани: 4шт дм 25, 11шт дм 20, 19шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Стефаника 17 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 7м/п дм 50, 4м/п дм 32, 3м/п дм 25, 2м/п дм 20.
- Приварили різьби і поставили крани: 4шт дм 50, 3шт дм 25, 3шт дм 20, 6шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт

Шухевича 2 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 4м/п дм 50, 3м/п дм 20, 2м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани: 2шт дм 25, 2шт дм 20, 2шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Шухевича 8 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 5м/п дм 32, 5м/п дм 20, 2м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани: 1шт дм 50, 4шт дм 20, 4шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Шухевича 10 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 5м/п дм 40, 9м/п дм 32, 2м/п дм 20, 2м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани:4шт дм 20, 2шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Шухевича 12 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 3м/п дм 40, 2м/п дм 20, 2м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани:4шт дм 20, 2шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Шухевича 14 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 1м/п дм 50, 3м/п дм 25, 11м/п дм 20, 2м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани: 6шт дм 20, 11шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Шухевича 16 (опалення та гаряча вода)

- Замінили труби: 3м/п дм 50, 4м/п дм 32, 4м/п дм 20, 2м/п дм 15
- Приварили різьби поставили крани: 3шт дм 20, 3шт дм 15
- Ацетилен, кисень, ріжучі круги, пакля, поліпак, зварювальний дріт.

Загальна кількість труб, які поставили по різних будинках:

- 129 м/п – діаметром 50мм
- 46 м/п – діаметром 40мм
- 37 м/п – діаметром 32мм
- 68 м/п – діаметром 25мм
- 125 м/п – діаметром 20мм
- 46 м/п – діаметром 15мм

Загальна кількість кранів, які поставили по різних будинках:

- 19шт – діаметром 50мм
- 3шт – діаметром 40мм
- 4шт – діаметром 32мм
- 36шт – діаметром 25мм
- 116шт – діаметром 20мм
- 130шт – діаметром 15мм

Загальна сума витрат становить: 223 893 гривні

За підтримки міської ради, депутатів та екологічних коштів, було придбано матеріали і ми замінили аварійні каналізаційні підводи біля наступних будинків:

- Стуса 16 4 під'їзд
Ціна кошторису (34 322)
- Стуса 18 між 2 та 3 під'їздом
Ціна кошторису (34 322)
- Коновальця 11 під'їзд 1
Ціна кошторису (38 861)
- Ольги Басараб 2 між 2 та 3 під'їздом
Ціна кошторису (46 141)

- Будівельників 11 під'їзд 1
Ціна кошторису (37 628)

- Січових Стрільців 3
Ціна кошторису (48 848,40)

- Січових Стрільців 11 6 під'їзд
Ціна кошторису (48 553,20)

- Василя Стуса 11 1 під'їзд
Ціна кошторису (48 535,20)

За підтримки міської ради, депутатів та екологічних коштів, працівниками управляючої компанії були проведені роботи з реконструкції каналізаційних мереж та споруд по таких будинках (аварійна промивка) по наступних будинках

- вул. Калуська: 8, 10,11,13 на суму 37364,76грн,
- вул. Стефаника,15, 17 на суму 6 435,58грн,
- вул. Василя Стуса, 5,7,10,15,19 на суму 47 538,26грн.

Завдяки підтримці міської ради та депутатів будинків, було придбано матеріали для ремонту аварійних ділянок покрівлі внаслідок стихії. Роботи були проведенні за рахунок управляючої компанії.

Стуса 6 - було здемонтовано непридатний для використання шифер і поставлено новий. А також було поставлено планки конькові з оцинкованої бляхи.

Ціна кошторису: 33 663,60 гривень

Стуса 13 - було здемонтовано непридатний для використання шифер і улаштовано новий. А також було улаштовано планки конькові з оцинкованої бляхи.

Ціна кошторису: 24 190,80 гривень

Стуса 17 - було здемонтовано непридатний для використання рубероїд і улаштовано новий. А також було улаштовано парапети з оцинкованої бляхи, яких не було.

Ціна кошторису: 66 795 гривень

Стуса 24 - було здемонтовано непридатний для використання шифер і поставлено новий. А також було улаштовано планки конькові з оцинкованої бляхи.

Ціна кошторису: 14 647,20 гривень

Завдяки програмі співфінансування від міської ради 70/30, було зроблено капітальний ремонт покрівлі по будинку Стефаника 17.

Ціна кошторису: 362, 388 гривень,70% від цієї суми оплатила міська рада а 30% складає оплата співвласників будинку.